





糠塚水源及び水道水でのPFOS及びPF0Aの水質検査結果

単位 ng/L

採水日	1号井戸 (旧)	1号井戸 (新)	2号井戸	3号井戸	水道水	備考
R2. 11	11		47	360		
R3. 2					45	検査結果確認後、下旬より6か月間3号井戸の取水の停止
R3. 9						運転時間を18時間に短縮して再開
R3. 10					20	
R4. 10					23	
R5. 4		nd	21	320		
R5. 10		12	27	390	33	検査結果確認後、下旬より3号の運転時間を12時間に短縮 取水量 約235m3/日
R5. 11					22	検査結果確認後、下旬より3号の運転時間を9時間に短縮 取水量 約175m3/日
R5. 12					13	
R6. 2					13	
R6. 3					16	
R6. 4		nd	130	200	23	
R6. 5					14	
R6. 6					17	
R6. 7					14	
R6. 8					16	
R6. 9					17	
R6. 10					17	
R6. 11		9	80	267	15	
R6. 12					22	
R7. 1		10	104	307	19	
R7. 2		19	194	取水停止 (※1)	23	
R7. 3		10	245	取水停止 (※2)	22	
R7. 4		10	245	取水停止 (※3)	18	

暫定目標値 50ng/L以下 nd：定量下限値未満

- （※1 1日1時間の維持管理運転の実施 揚水量：約20m3/日 参考値：865ng/L）
- （※2 1日30分間の維持管理運転の実施 揚水量：約10m3/日 参考値：612ng/L）
- （※3 1日30分間の維持管理運転の実施 揚水量：約10m3/日 参考値：467ng/L）